



CFE - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		OBJETO	
1056593-31		Ministério do Turismo		Turismo		REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS OCTÁVIO FRANCISCO	
PROPOSTA / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		AÇÃO / MODALIDADE		REAPELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Prefeitura Municipal de Capela de Santana		Capela de SantanãRS		Recursos do OGU		Av. Col. Orestes Luiza, 2532	
DATA BASE		DESEN.		LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	
mai-20		Não		Porto Alegre / RS		REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS OCTÁVIO FRANCISCO BERNARDES	
						BDI 1	
						21,56%	
						BDI 2	
						22,94%	
						BDI 3	
						BDI 4	
						BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			00/01/00	fev/00	mar/00	abr/00	mai/00	jun/00	jul/00	ago/00	set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	26,87%	30,98%	47,55%	16,99%	20,244,37			
			Acumulado (R\$)	71.344,13	82.193,08	46.596,25	45.119,08	20.244,37			
			Acumulado (%)	26,87%	57,63%	75,38%	92,37%	265,488,91			
			71.344,13	153.537,21	200.135,46	245.254,54	265,488,91				
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.360,41	Parcela (%)	20,00%	20,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.672,08	3.344,16	5.016,25	6.688,33	8.360,41			
			Parcela (%)	100,00%							
2.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	1.314,84	Acumulado (R\$)	1.314,84							
3.	PAVIMENTAÇÃO - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	113.928,68	Parcela (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	68.357,21	113.928,68						
4.	FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO - QUADRA DE ESPORTES	9.024,59	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	9.024,59						
5.	SANITÁRIOS - SERVIÇOS INICIAIS	943,64	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	943,64						
6.	SANITÁRIOS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	27.552,55	Parcela (%)	0,00%	70,00%	30,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	19.286,79	27.552,55					
7.	SANITÁRIOS - PISOS INTERNOS SUPRA ESTRUTURA E FECHAMENTOS	18.705,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	18.705,15					
8.	SANITÁRIOS - REVESTIMENTOS	23.680,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.104,13	21.312,38	23.680,42			
9.	SANITÁRIOS - COBERTURA, FORRO E ACABAMENTOS	20.696,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	20.696,98				
10.	SANITÁRIOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO	5.378,92	Parcela (%)	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	1.075,78	2.689,46	4.303,14	5.378,92			
11.	SANITÁRIOS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.340,39	Parcela (%)	0,00%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	1.068,08	3.204,23	4.806,35	5.340,39			
12.	SANITÁRIOS - INSTALAÇÕES HIPOSSANITÁRIAS	17.753,23	Parcela (%)	0,00%	20,00%	60,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	3.550,65	10.651,94	15.977,91	17.753,23			
13.	SANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS	7.765,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,12			
14.	SANITÁRIOS - ESQUADRIAS	3.081,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,26			
15.	SANITÁRIOS - PINTURA	1.972,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,73			

Local
22 de outubro de 2020
Data

Nome: LEONARDO D. AGUIAR GIONGO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
CRECAU: 21646
ART: 10461329