

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO
LOCALIZAÇÃO: RUA HENRIQUE MULLER


ÁREA DE PROJETO: 2.745,49 m²

DATA: SETEMBRO/2021

SINAPI: SETEMBRO/2021 - NÃO DESONERADO

**SICRO DNT: ABRIL/2021 - SEM DESONERAÇÃO

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%
		Mat./M.Obra										
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	13.293,76	4,41%	3.323,44	25%	3.323,44	25%	3.323,44	25%	3.323,44	25%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	4.522,47	1,50%	4.522,47	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$	137.039,05	45,49%	0,00	0%	109.631,24	80%	27.407,81	20%	0,00	0%
4	PAVIMENTAÇÃO FINAL	R\$	111.644,85	37,06%	0,00	0%	27.911,21	25%	83.733,64	75%	0,00	0%
5	REPAROS EM PASSEIOS	R\$	16.501,24	5,48%	13.200,99	80%	3.300,25	20%	0,00	0%	0,00	0%
6	SINALIZAÇÃO	R\$	12.109,06	4,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.109,06	100%
7	DRENAGEM /REPAROS	R\$	2.608,30	0,87%	652,08	25%	1.956,22	75%	0,00	0%	0,00	0%
8	ACESSIBILIDADE	R\$	3.501,79	1,16%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.501,79	100%
TOTAL DAS MEDIÇÕES			301.220,52	99,99%	21.698,98	7,20%	146.122,36	48,51%	114.464,89	38,00%	18.934,29	6,29%
MEDIÇÕES ACUMULADAS					21.698,98	7,20%	167.821,34	55,71%	282.286,23	93,71%	301.220,52	100,00%


Edison Luis Puiz
Matrícula 2265-9
Engenheiro Civil