


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA/RN

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO



LOCAL: ALAMEDA 2 (SEGMENTO 2)

TRECHO: Km 0+450m ate km 1+060m

ÁREA TO' 5.537,12 m²

BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA

Tabela base: SINAPI:Maio/2022 e (** DNIT :jan/2022)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	11.326,27	1,71%	100,00%	R\$ 11.326,27		-		-		-		-
2	TERRAPLENAGEM	22.792,10	3,44%	50,00%	R\$ 11.396,05	50,00%	11.396,05		-		-		-
3	DRENAGEM	77.146,27	11,64%	5,00%	R\$ 3.857,31	40,00%	30.858,51	40,00%	30.858,51	10,00%	7.714,63	5,00%	3.857,31
4	PAVIMENTAÇÃO	499.717,08	75,41%	5,00%	R\$ 24.985,85	25,00%	124.929,27	25,00%	124.929,27	25,00%	R\$ 124.929,27	20,00%	99.943,42
5	SINALIZAÇÃO	35.671,22	5,38%		R\$ -		-		-		-	100,00%	35.671,22
6	ACESSIBILIDADE	5.956,17	0,90%		R\$ -		-		-	50,00%	2.978,09	50,00%	2.978,08
7	SERVIÇOS FINAIS	10.019,26	1,51%		R\$ -		-		-		-	100,00%	10.019,26
TOTAIS		R\$ 662.628,37	100,0%	7,8%	51.565,48	25,2%	167.183,83	23,5%	155.787,78	20,5%	135.621,99	23,0%	152.469,29
TOTAL ACUMULADO (R\$)				7,8%	51.565,48	33,0%	218.749,31	56,5%	374.537,09	77,0%	510.159,08	100,0%	662.628,37

Edison Luis Ruiz
Matrícula 2265-9
Engenheiro Civil