


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA/R\$
ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO PAVS.



LOCAL: ALAMEDA 2 (SEGMENTO 2)

TRECHO: Km 0+450m ate km 0+608m

ÁREA TO`1.600,00 m²

BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA

Tabela base: SINAPI:Maio/2022 e (** DNIT :jan/2022)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	9.377,29	4,59%	100,00%	R\$ 9.377,29		-		-		-
2	TERRAPLENAGEM	5.800,80	2,84%	50,00%	R\$ 2.900,40	50,00%	2.900,40		-		-
3	DRENAGEM	23.534,43	11,51%	5,00%	R\$ 1.176,72	40,00%	9.413,77	40,00%	9.413,78	15,00%	3.530,16
4	PAVIMENTAÇÃO	151.727,75	74,19%	5,00%	R\$ 7.586,39	25,00%	37.931,94	35,00%	53.104,71	35,00%	R\$ 53.104,71
5	SINALIZAÇÃO	8.292,42	4,05%		R\$ -		-		-	100,00%	8.292,42
6	ACESSIBILIDADE	1.701,38	0,83%		R\$ -		-	50,00%	850,69	50,00%	850,69
7	SERVIÇOS FINAIS	4.080,00	1,99%		R\$ -		-		-	100,00%	4.080,00
TOTAIS		R\$ 204.514,07	100,0%	10,3%	21.040,80	24,6%	50.246,11	31,0%	63.369,18	34,2%	69.857,98
TOTAL ACUMULADO (R\$)				10,3%	21.040,80	34,9%	71.286,91	65,8%	134.656,09	100,0%	204.514,07

Edison Luis Pulz
Edison Luis Pulz
Matrícula 2265-9
Engenheiro Civil