


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA/RS
ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO PAVS.



LOCAL: ALAMEDA 2 (SEGMENTO 2)

TRECHO: Km 0+450m ate km 0+608m

ÁREA TO 1.600,00 m²

BAIRRO: PAQUE PRIMAVERA

Tabela base: SIN/PI:Jul/2022 e (** DNIT :abril/2022)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES	
				% mês:	R\$	% mês	F \$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.453,60	3,56%	100,00%	R\$ 7.453,60		-		-		-
2	TERIAPLENAGEM	6.087,96	2,91%	50,00%	R\$ 3.043,98	50,00%	3.043,98		-		-
3	DRENAGEM	23.869,18	11,41%	5,00%	R\$ 1.193,46	40,00%	3.547,67	40,00%	9.547,67	15,00%	3.580,38
4	PAVIMENTAÇÃO	156.827,75	74,98%	5,00%	R\$ 7.841,36	25,00%	33.206,94	35,00%	54.889,71	35,00%	R\$ 54.889,71
5	SINALIZAÇÃO	9.181,00	4,39%		R\$ -		-		-	100,00%	9.181,00
6	ACESSIBILIDADE	1.642,84	0,79%		R\$ -		-	50,00%	821,42	50,00%	821,42
7	SERVIÇOS FINAIS	4.084,28	1,95%		R\$ -		-		-	100,00%	4.084,28
TOTAIS		R\$ 209.146,61	100,0%	9,3%	19.532,43	24,8%	51.798,59	31,2%	65.258,80	34,7%	72.556,79
TOTAL ACUMULADO (R\$)				9,3%	19.532,43	34,1%	71.331,02	65,3%	136.589,82	100,0%	209.146,61


Edison Luis Pulz
Matricula 2265-9
Engenheiro Civil