



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075451-11/2021		GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO		OBJETO PAVIMENTAÇÃO URBANA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA			MUNICÍPIO / UF CAPELA DE SANTANA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA BERTOLDO MULLER		APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA BERTOLDO MULLER
DATA BASE set-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR		

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 03/12/22	Parcela 1 jan/23	Parcela 2 fev/23	Parcela 3 mar/23	Parcela 4 abr/23	Parcela 5 mai/23	Parcela 6 jun/23	Parcela 7 jul/23	Parcela 8 ago/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		293.560,13	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	17,34% 50.900,36 17,34% 50.900,36	30,47% 89.441,54 47,81% 140.341,90	32,56% 95.574,82 80,36% 235.916,72	19,64% 57.643,41 100,00% 293.560,13				
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.646,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 25,00% 2.661,55	25,00% 50,00% 5.323,10	25,00% 75,00% 7.984,65	25,00% 100,00% 10.646,20				
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.486,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 4.486,70							
3.	TERRAPLENAGEM	14.568,25	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 7.284,13	50,00% 100,00% 14.568,25						
4.	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRA IRREGULAR (KM0+00 AO KM 0+100M)	72.935,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 36.467,98	50,00% 100,00% 72.935,96						
5.	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRA IRREGULAR (KM0+100 AO KM 0+200M)	72.935,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 36.467,98	50,00% 100,00% 72.935,96				
6.	CALÇAMENTO DOS PASSEIOS	26.834,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 13.417,40	50,00% 100,00% 26.834,80				
7.	DRENAGEM PLUVIAL	86.055,78	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 43.027,89	50,00% 100,00% 86.055,78					
8.	SINALIZAÇÃO	3.080,25	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.080,25				
9.	ACESSIBILIDADE	2.016,23	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.016,23				

Local

07 de novembro de 2022

Data


Nome: EDISON LUIS PULZ
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 101828
ART/RTT: