

PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCALIZAÇÃO: RUA TAQUARI
ÁREA DO PROJETO: 2.724,49 m²
DATA: fev/2023

SINAPI: DEZ/2022, NÃO DESONERADO

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		%	30 dias	%	60 dias	%
		Mat./M.Obra						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	5.473,94	1,52%	5.473,94	100%	0,00	0%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	4.199,01	1,16%	4.199,01	100%	0,00	0%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$	188.758,50	52,29%	94.379,25	50%	94.379,25	50%
4	PAVIMENTAÇÃO FINAL	R\$	146.104,20	40,47%	36.526,05	25%	109.578,15	75%
5	REPAROS EM PASSEIOS	R\$	628,68	0,17%	471,51	75%	157,17	25%
6	SINALIZAÇÃO	R\$	9.835,55	2,72%	0,00	0%	9.835,55	100%
7	DRENAGEM/REPAROS	R\$	1.871,19	0,52%	1.496,95	80%	374,24	20%
8	ACESSIBILIDADE	R\$	4.132,11	1,14%	0,00	0%	4.132,11	100%
TOTAL DAS MEDIÇÕES		R\$	361.003,18	99,99%	142.546,71	39,49%	218.456,47	60,51%
MEDIÇÕES ACUMULADAS					142.546,71	39,49%	361.003,18	100,00%


Edison Luis Pura
Matrícula 2265-9
Engenheiro Civil