

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



PLANILHA TOTALIZADORA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR

LOCALIZAÇÃO: TRAVESSA GUAPORÉ BAIRRO: PROGRESSO

ÁREA TOTAL: 1.166,29m²

DATA: outubro/2023

SINAPI REFERÊNCIA: setembro/2023 - SEM DESONERAÇÃO

Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL		%	30 dias		%	60 dias		%	90 dias		%	120 dias		%
		Mat.	M.Obra													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	4.912,31	3,43%		3.438,62	70%		0,00	0%		0,00	0%		1.473,69	30%
2	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRA IRREGULAR	R\$	98.020,21	68,44%		9.802,02	10%		38.227,88	39%		40.188,29	41%		9.802,02	10%
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	37.757,97	26,39%		14.725,61	39%		15.480,77	41%		7.551,59	20%		0,00	0%
4	SINALIZAÇÃO	R\$	2.531,13	1,77%		0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		2.531,13	100%
TOTAL DAS MEDIÇÕES			143.221,62	100,00%		27.966,25	19,53%		53.708,65	37,50%		47.739,88	33,33%		13.806,84	9,64%
MEDIÇÕES ACUMULADAS						27.966,25	19,53%		81.674,90	57,03%		129.414,78	90,36%		143.221,62	100%